



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A  
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

**Directia Regionala de Drumuri si Poduri BUCURESTI**  
B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, Bucuresti, O.P. 76, C.P. 87  
Tel : 021/318.66.84; Fax: 021/318.67.04; Email: office@drdpb.ro  
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920,00 RON



**Directia**

**Economica - Departamentul Venituri**

(Tel. / fax : 021 318 66 89; Centrala: 021.318.66.96, 021.318.66.84,  
021.318.66.88, 0740.104.702; int. 145;)  
Nr.: 26 / 88175 / 21.08.2020

Vizat,  
Director Economic  
Cristea Daniela

APROBAT,  
Director General Regional,

Somode Catalin

21.08.2020



**CAIET DE SARCINI**

pentru "Cabine utilizate cu mobilier si aer conditionat - 4 bucati"

Cod CPV: 44211110-6

**1. Introducere**

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire pentru achiziția de produse "Cabine utilizate cu mobilier si aer conditionat - 4 bucati" și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

**2. Contextul realizării acestei achiziții de produse**

In scopul desfasurarii activitatii de incasare a tarifelor datorate CNAIR SA: a tarifului pentru trecerea podului peste Dunare pe sensul de iesire din tara si a activitatii de control pe sensul de

intrare si iesire din tara si vanzarii de rovine pe sensul de intrare in tara, **in conditii optime de lucru**, autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze 4 (patru) **“Cabine utilate cu mobilier si aer conditionat”** care deserve scutirea de benzile de circulatie atat pe sensul de iesire din tara cat si pe sensul de intrare in tara la Agentia de Control si Incasare Giurgiu.

### **2.1. Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă**

DRDP Bucuresti prin Agentia de Control si Incasare Giurgiu contribuie prin incasarea corespunzătoare a tarifelor datorate CNAIR S.A. de la transportatorii care intra / ies in / din Romania prin ptf Giurgiu, prin asigurarea de tehnica de lucru corespunzatoare, astfel ca sa fie eliminat riscul neincasarii corespunzatoare a tarifelor datorita nefunctionarii sau a functionarii necorespunzatoare a mijloacelor de lucru existente si, de asemenea, fara a exista riscul neincasarii unor sume cu privire la circulatia cu respectarea dimensiunilor si a greutatii totale sau pe axe in conformitate cu O.G. 43 / 1997, republicata, datorita nefunctionarii corespunzatoare a acestora.

### **2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor**

Avand in vedere Raportul DVIC nr. 22/637/23.06.2020, prin care au fost aprobate unele masuri necesare pentru eficientizarea activitatii ACI Giurgiu, la nivelul impus de conditiile de trafic din sezonul estival, in concordanta cu nivelul de exigenta impus de procedurile actuale ale CNAIR SA, pentru indeplinirea masurilor aprobate la pct. 3 din Raport, deoarece partea bulgara a modernizat punctul de lucru de la Ruse si utilizeaza in prezent 4 benzi de control cu 4 instalatii fixe de cantarire, pe fiecare sens de circulatie intrare/iesire in/din tara, s-a propus solutia maririi capacitatii de lucru in ACI Giurgiu, tot la 4 instalatii de cantarire pe fiecare sens de circulatie.

Propunerea a fost aprobata astfel ca, in vederea asigurarii conditiilor de lucru, este necesar sa achizitionam 4 cabine utilate cu mobilier si aer conditionat, care vor fi amplasate pe benzile de circulatie unde vor fi montate cele 4 sisteme de cantarire aprobate.

## **3. Caracteristici tehnice**

### **3.1. Caracteristici tehnice generale valabile pentru toate cabinele:**

Putere instalata: aproximativ 10 kw /container (pentru a asigura: iluminat, functionarea tehnicii de calcul, instalatie de aer conditionat);

Instalatia electrica va cuprinde la exterior agrafa de impamantare.

Structura: Cadre de otel imbinat cu piese de colt system ISO Container

Poddeaua:

- tabla neagra OL 37-2K, grosime – minim 3 mm;
- traverse tip C, grosime - minim 3 mm;

- spuma poliuretanică, 80 mm grosime;
- OSB de minim 15 mm grosime;
- linoleum de trafic intens fixat cu plinta interioară de PVC;
- Sarcina minimă suportată a podelei, minim 300 kg/mp.

#### Acoperișul:

- va fi prevăzut cu canal de drenare a apei pluviale;
- panouri sandwich, grosime – minim 80 mm, din spuma poliuretanică; tablă exterior și interior 0,5 mm grosime, vopsite;
- la interior se va pune PAL melaminat;
- profile metalice sudate, dimensionate astfel încât să asigure rigiditatea necesară transportului, manipularii și utilizării;
- tablă zincată, grosime – minim 0,5 mm;
- clasă de combustibilitate tip C1;
- panouri sandwich, grosime – minim 80 mm, din spuma poliuretanică; tablă exterior și interior 0,5 mm grosime, vopsite;

#### Peretii:

- panouri sandwich, grosime – minim 80 mm, din spuma poliuretanică, tablă exterior și interior 0,5 mm grosime, vopsite;
- coeficientul de transfer termic maxim acceptat  $-0,35 \text{ W/mpk}$ ;
- clasă de combustibilitate tip C1;
- la interior PAL melaminat.

#### Dotari:

- 1 (una) ușă acces din PVC cu panel,  $\frac{1}{2}$  din înălțime cu geam termopan și  $\frac{1}{2}$  din înălțime cu panel cu deschidere în exterior;
- ferestre cu ghiseu din PVC cu geam termopan cu sticlă reflectorizantă conform schiță specifică fiecărei cabine;
- ferestre pe toate laturile cabinei;
- instalație de aer condiționat: 9000 btu, tehnologie INVERTER, temperatura exterioară pentru care va asigura încălzirea – 25 C;
- 2 scaune vizitator;
- 2 birouri realizate pe poziție conform schiță specifică fiecărei cabine, cu spații de depozitare și poziționare tehnică de calcul;

#### Instalație electrică:

- prize electrice aparente 10 buc /cabina;
- corp iluminat cu tub led -2 buc/ cabina;
- întrerupător dublu;

- corp iluminat exterior, amplasat deasupra geamurilor ghiseu.

Tablou electric cu sigurante automate:

- 10 A pentru iluminat;

- 16 A pentru prize;

- 25 A pentru sistemul de incalzire/aer conditionat;

- convector (calorifer) electric de perete, din otel, calculat sa dea randament maxim la suprafata cabinei - 2 buc / cabina; de 2500 W fiecare; termostat de siguranta, termostat reglabil si protectie anti-inghet;

Instalatie de curenti slabi:

- priza telefonica -2 buc;

- priza de date -2 buc;

### **3.2. Caracteristici tehnice specifice**

#### **3.2.1. MODEL CABINA 1 – 2 buc**

- cabina se va construi suspendata pe platforma - la inaltimea de 1,15 m conform schita din anexa;
- se va respecta amplasarea dotarilor interioare si a tehnicii de calcul, conform schita din anexa;
- dimensiunile cabinei la exterior vor fi: L = 4 m; l = 2,5 m; h=2,6 m
- cabina va fi echipata cu o copertina pe partea stanga si rulouri exterioare cu actionare din interior tot pe partea stanga;

#### **3.2.2. MODEL CABINA 2 - 2 buc**

- se va construi suspendata pe platforma - la inaltimea de 1,15 m conform schita din anexa;
- se va respecta amplasarea dotarilor interioare si a tehnicii de calcul, conform schita din anexa;
- dimensiunile cabinei la exterior vor fi: L = 4 m; l = 2,5 m; h=2,6 m

## **4. CONDITII DE LIVRARE**

Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subsamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Cabinele se vor livra in Agentia de Control si Incasare in punctul de trecere a frontierei Giurgiu.

Cabinele vor fi prevazute cu inele de transport.

Plata se efectueaza la 45 de zile de la primirea facturii la DRDP Bucuresti.

## **5. Montajul**

Montajul va fi in ACI din PTF Giurgiu, dupa cum urmeaza:

- pe sensul de iesire din tara doua cabine ;
- pe sensul de intrare in tara doua cabine;

## **6. Receptia**

Receptia produselor - Cabine utilate cu mobilier si aer conditionat, se va efectua pe baza de Proces Verbal semnat de Contractant si Autoritatea contractanta.

Receptia se va face in prezenta sefului ACI Giurgiu si va fi incheiat un Proces Verbal de Receptie, in care vor fi mentionate dotarile cabinelor, existenta certificatului de garantie pentru produsele livrate si montajul aferent acestora.

## **7. Atributiile si responsabilitatile Partilor**

Atributiile si responsabilitatile Partilor sunt cele prevazute prin lege, in standarde, in prezentul Caiet de sarcini, in Propunerea financiara si in celelalte documente ale procedurii de achizitie.

- Furnizorul se obliga sa furnizeze si sa monteze produsele prevazute la cap.3.4. in cantitatea prevazuta;
- Furnizorul are obligatia de a asigura adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului Caiet de sarcini;
- Furnizorul are obligatia sa permita accesul reprezentantilor Achizitorului la locul de munca, depozite si oriunde isi desfasoara activitate legata de indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de furnizare si livrare de cabine de lucru;
- Furnizorul are obligatia sa-l despagubeasca pe Achizitor impotriva oricaror:
  - i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea de catre Furnizor a unor drepturi de proprietate intelectuala, legate de echipamentele folosite in legatura cu produsele achizitionate;
  - ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, generate din culpa Furnizorului;
- Achizitorul se obliga sa emita Nota de comanda pentru furnizarea si livrarea de cabine de lucru, in 5 zile de la data constituirii garantiei de buna executie;
- Achizitorul are obligatia de a face receptia produselor in termenul convenit;
- Achizitorul are obligatia sa plateasca contravaloarea livrarilor efectuate in termenul si conditiile stabilite;

## **8. Modalitati si conditii de plata**

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emiterie și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea/entitatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție;
- b) declarația de conformitate;
- c) avizul de expediție a produsului;
- d) procesul verbal de recepție cantitativă;

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de **45 de zile** de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

## **9. Garantia**

Pe toata durata contractului, atat in perioada de garantie - 24 luni, Contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității/entității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Garantia acordata de furnizor pentru produse si manopera aferenta instalarii acestora nu va fi mai mica de 24 luni de la data incheierii procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa a produselor furnizate.

## **10. Termenul de livrare**

Comanda va fi emisa in termen de 5 zile de la constituirea garantiei de buna executie.

Persoana responsabila pentru coordonarea continua, monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, este Domnul Pirghie Daniel - Seful Agentiei de Control si Incasare Giurgiu.

Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea/entitatea contractantă - prin Domnul Pirghie Daniel - Seful Agentiei de Control si Incasare Giurgiu - verifică la intervale stabilite și comunicate

prin Caietul de sarcini dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că produsele au fost livrate și acceptate.

Termenul de livrare: 15 decembrie 2020.

**Sef Departament Venituri**

**Piele Liliana**

